




ESTADO DO PIAUÍ
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Gab. Dep. Mauro Tapety - PMDB

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ.**


LIDO NO EXPEDIENTE

Em. 12/12/2009


Secretário

APROVADO

Em. 12/12/2009



MAURO TAPETY, Deputado Estadual pelo PMDB, com assento Nesta Casa, vem nos termos dos arts. 113, inciso XIV, requerer de Vossa Excelência e após ouvido o plenário, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Sr. Luciano José Linard Paes Landim - Secretário de Transportes e a Sra. Karenina Dantas Eulálio Rocha - Diretora Presidente do DER/PI. Solicitando que informe a este poder as estradas já licitadas, pagamentos efetuados e andamento das obras com os trechos contemplados.

**Sala das Seções da Assembléia Legislativa do Estado, 01 de
Dezembro de 2009.**


MAURO TAPETY
Deputado Estadual-PMDB

Av. Mal. Castelo Branco, s/nº. – cabral – Teresina – PI cep. 6400-810

e-mail: mtapety@alepi.pi.gov.br
Fone: (86) 221 3740



Assembléia Legislativa do Estado do Piauí

1ª Secretaria da Mesa Diretora

OF.ALP - 1ª Sec- *AGRAVO*. 002/2010

Teresina (PI), 11 de Março de 2010

Senhor Secretário,

Em conformidade com o Regimento Interno deste Poder Legislativo e, atendendo a Requerimento do **Dep. Mauro Tapety** (cópia anexa), aprovado em Plenário desta Casa, e enviado a este Departamento de Estado, através de Ofício ALP-1ª SEC.nº 763, datado de 10 de Dezembro de 2010, solicitando *que informe a este poder as estradas já licitadas, pagamentos efetuados e andamento das obras com os trechos contemplados.*

Portanto, não tendo recebido resposta até o presente momento e atendendo o que determina o **Art.127, §§ 3º e 4º do Regimento Interno deste Poder**, venho através deste solicitar de sua Excelência, **no prazo de 10 dias improrrogáveis a contar da data deste, o que se solicita em ofício acima citado**

Sendo este o assunto do momento, reiteramos a V.Exa., nosso propósito de real estima e consideração.

Atenciosamente,

Dep. Nerinho
1º Secretário

Exmo.Sr.

ALEXANDRE DE CASTRO NOGUEIRA

MD. SECRETARIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRANS.

Av. Pedro Freitas, s/nº - Centro Administrativo, Bloco G - 1º Andar

CEP: 64.018-900

Nesta Capital

*A Sup. de Obras,
premiar resposta URGENTE
TCR 30/03/10*

Alexandre de Castro Nogueira
Secretário de Transportes
SETRANS-PI

Seção VI Das moções

Art. 122 - Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo ou protestando.

Art. 123 - As moções deverão ser redigidas com clareza e precisão, concluindo pelo texto que deva ser apreciado pelo Plenário.

Art. 124 - Instruída com pareceres, será a moção incluída no Ordem do Dia, dentro de três sessões, para discussão e votação em turno único.

Art. 125 - A Mesa deixará de receber a proposição dessa modalidade nos seguintes casos:

I - quando de apoioamento, aplauso ou solidariedade aos poderes federal, estadual e municipal;

II - quando o objetivo por ela visado possa ser atingido através de indicação.

Seção VII

Da proposta de fiscalização e controle

Art. 126 - Constituem objeto de deliberação da Assembleia, nos termos do art. 96, inciso "f", alínea "j", as propostas de fiscalização e controle, de competência da Comissão Permanente a que se refere o art. 34, IV, "g".

Parágrafo único - A tramitação dessas proposições obedecerá ao disposto no Capítulo II, do Título VI.

Seção VIII

Dos pedidos de informação

Art. 127 - Qualquer Deputado poderá encaminhar, através da Mesa, pedido de informação sobre atos ou fatos do Poder Executivo, cuja fiscalização interesse ao Legislativo, no exercício de suas atribuições constitucionais ou legais, ou sobre matéria em tramitação na Casa.

§ 1º - Recebido, o pedido de informação será incluído na Ordem do Dia para votação.

§ 2º - Aprovado o requerimento, a Mesa o encaminhará ao Poder Executivo, quando for o caso.

§ 3º - Encaminhado o pedido, se não for a informação prestada no prazo da trinta dias, o Presidente da Assembleia, de ofício, instaurará processo para apuração de crime de responsabilidade contra a autoridade faltosa.

§ 4º - A Mesa tem a faculdade de não receber requerimentos formulados de modo inconveniente ou que contrariem o disposto neste artigo.

§ 5º - Cabe recurso ao Plenário da decisão da Mesa a que se refere o parágrafo anterior.

Seção IX Dos recursos

Art. 128 - Cabe recursos:

I - ao Plenário, das decisões da Mesa ou do Presidente, denegatórias do recebimento de proposições;

II - ao Colegiado do Órgão Técnico, das decisões do Presidente, denegatórias do recebimento de emendas, subemendas e substitutivos.

§ 1º - O prazo para interposição do recurso, nos casos do inciso I é de uma sessão, contado da data da ciência da decisão recorrida, e, de três dias, nos casos do inciso II.

§ 2º - A petição de recurso deve ser formalizada em três vias, a ela anexando-se cópia da matéria objeto da decisão recorrida.

§ 3º - O recurso será recebido apenas com efeito devolutivo, entretanto o seu julgamento precede a votação da matéria ou do parecer da Comissão.

Art. 129 - Provido o recurso, a proposição global a que ele se refere retoma o seu curso de tramitação normal, com admissão da matéria nele contida.

Capítulo III

Das proposições decorrentes de dispositivo constitucional

Seção I

Das medidas provisórias

Art. 130 - Submetida a Medida Provisória à apreciação da Assembleia, nos termos do art. 75, § 4º, da Constituição Estadual, a Mesa



Assembléia Legislativa do Estado do Piauí

1ª Secretaria da Mesa Diretora

OF.AL.P – 1ª Sec. 763/2009

Teresina, 09 de Dezembro de 2009

Senhor Secretário,

Encaminhamos a V. Exa., devidamente aprovado pelo plenário deste poder, cópia de requerimento do Deputado **Mauro Tapety**, solicitando *que informe a este poder as estradas já licitadas, pagamentos efetuados e andamento das obras com os trechos contemplados.*

Sendo este o assunto do momento, reiteramos a V.Exa., nossos propósitos de real estima e especial consideração.

Atenciosamente,



Dep. Nerinho
1º Secretário

Exmo.Sr.

Sergio Gonçalves Miranda

MD. SECRETARIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRANS.

Av. Pedro Freitas, s/nº - Centro Administrativo, Bloco G - 1º Andar

CEP: 64.018-900

Nesta Capital

PLANILHA DE MEDIÇÕES CONTRATOS - ENGENHARIA SETRANS - 2009

ITEM	MUNICÍPIO	Nº CONTRATO / CONVÊNIO	OBJETO	CONTRATADA	FONTE	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO CONTRATO (DIAS)	SITUAÇÃO	VALOR ORÇADO (R\$)	VALOR DO CONTRATO (R\$)
01	Ponte Estaiada	024/08	Construção da Ponte Estaiada Sobre o Rio Foly	Construtora OAS Ltda.	CONVÊNIO ESTADO / PREFEITURA	25/05/09	540 DIAS	EM ANDAMENTO		25.000.000,00
02	Esperantina - São João do Arraial	032/08	Melhoramento da implantação e pavimentação Superficial Simples com Barrio Diluído, no trecho São João do Arraial / Esperantina, na Rodovia PI-117, compreendendo uma extensão de 30,720Km, Neste Estado	CLC - Construtora Luiz Costa Ltda	SETRANS/CODEVASF	03/07/08	210 DIAS	EM ANDAMENTO	7.071.342,44	6.937.982,11
03	São Francisco do Piauí	041/08	Implantação de estrada vicinal extensão de 6,00 Km e de uma passagem rolhada de 50m, no riacho catundo, município de São Francisco do PI	Patrol-Indústria Comércio e Construção Ltda	PRÓPRIO	23/09/08	60 DIAS	EM ANDAMENTO	141.812,32	139.143,30
04	São Miguel da Baixa Grande - Praia do Piauí	045/08	Implantação e pavimentação asfáltica em tratamento superficial simples (TSS) com banho diluído, da rodovia PI-224, trecho: São Miguel da Baixa Grande / Praia do Piauí, com 25,700 km de extensão	J. J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	BNDES	08/05/09	210 DIAS	EM ANDAMENTO	6.910.137,90	6.798.380,64
05	Altos - Coviavas	046/08	Pavimentação em Tratamento Superficial Simples (TSS) da Rodovia PI - 352, trecho ENTR. BR-343 (Altos) / Coviavas	CONSTRUTORA JUREMA LTDA	BNDES	26/05/09	210 DIAS	EM ANDAMENTO	8.221.158,33	8.015.538,13

PLANILHA DE MEDIÇÕES CONTRATOS - ENGENHARIA SETRANS - 2009

ITEM	MUNICÍPIO	Nº CONTRATO / CONVÊNIO	OBJETO	CONTRATADA	FONTE	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO CONTRATO (DIAS)	SITUAÇÃO	VALOR ORÇADO (R\$)	VALOR DO CONTRATO (R\$)
06	Campinas do Piauí - Simplicio Mendes	047/08	Implantação e pavimentação asfáltica em tratamento superficial simples (TSS) com banho diluído, da rodovia PI-249, trecho: Campinas do Piauí / Simplicio Mendes, com 26.800 km de extensão	CONSTRUTORA SUCESSO S.A	BNDES	01/06/09	210 DIAS	EM ANDAMENTO	6.730.131,21	6.595.299,65
07	Caridade do Piauí - Curral Novo	048/08	Implantação da Rodovia PI-457/458 - Trecho: Caridade do Piauí / Curral Novo do Piauí, compreendendo um Extensão de 20,84Km. Neste Estado	Delta Construções S/A.	BNDES	25/05/09	210 DIAS	EM ANDAMENTO	5.969.697,62	5.915.914,80
08	Simões - Caridade do Piauí	049/08	Implantação da Rodovia PI-457/458 - Trecho: Simões / Caridade do Piauí, compreendendo um Extensão de 25,395Km. Neste Estado	Delta Construções S/A.	BNDES	25/05/09	210 DIAS	EM ANDAMENTO	7.101.376,04	7.048.221,07
09	Campo Alegre do Fidalgo - São Francisco de Assis do Piauí	051/08	Pavimentação da Rodovia PI-465/462 - Trecho: Campo Alegre do Fidalgo / São Francisco de Assis do Piauí, compreendendo uma Extensão de 32,93Km. Neste Estado	C M Construções e Serviços Ltda.	BNDES	12/05/09	150 DIAS	EM ANDAMENTO	8.704.353,88	8.529.084,49
10	Entr.Pi-115 - Buriti dos Montes	052/08	Pavimentação da Rodovia PI-322 - Trecho: Entrada PI 155 / Buriti dos Montes, compreendendo uma Extensão de 40,80Km. Neste Estado	CONSTRUTORA JUREMA LTDA	BNDES	29/05/09	360 DIAS	EM ANDAMENTO	11.175.966,14	10.820.123,07

PLANILHA DE MEDIÇÕES CONTRATOS - ENGENHARIA SETRANS - 2009

ITEM	MUNICÍPIO	Nº CONTRATO / CONVÊNIO	OBJETO	CONTRATADA	FONTE	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO CONTRATO (DIAS)	SITUAÇÃO	VALOR ORÇADO (R\$)	VALOR DO CONTRATO (R\$)
11	Flores do Piauí - Ribeira do Piauí	054/08	Implantação da Rodovia PI-243 - Trecho: Flores do Piauí / Ribeira do Piauí, compreendendo uma Extensão de 28,74 Km, Neste Estado	Múltipla Engenharia Indústria e Comércio Ltda.	BNDES	08/05/09	210 DIAS	EM ANDAMENTO	7.364.504,92	7.066.874,61
12	Cocal - Cocal dos Alves	055/08	Implantação da Rodovia PI-379 - Trecho: Cocal dos Alves / Cocal, compreendendo uma Extensão de 9,86 Km, Neste Estado	N. M. Engenharia Ltda.	BB	28/07/09	150 DIAS	EM ANDAMENTO	2.706.948,45	2.652.809,39
13	Porto de Luis Correia	059/08	Execução das Obras de Retomada da Construção do Porto de Luis Correia no Estado do Piauí	Consórcio STAFF de construções e Drenagem Ltda/Paulo Brígido Engenharia	SECRETARIA ESPECIAL DOS PORTOS		420 DIAS	EM ANDAMENTO	12.100.000,00	9.649.727,17
14	Cajazeiras	085/08	Implantação e Pavimentação em Revestimento Primário da Rodovia Municipal, Trecho Gambleira do Mimó, Localidade Formiga, Extensão: 7,70 Km, no Município de Cajazeiras-PI	Comase Construção, Materiais e Serviços Ltda	PRÓPRIO	19/09/2008	90 DIAS	EM ANDAMENTO	148.338,38	135.223,78
15	Canto do Buriti	089/08	Execução dos Serviços de Construção de uma Passagem Molhada com 54,41m de Extensão e 4,00m de Largura nas Localidades Queimada Grande e Tinguis no Município de Canto do Buriti-PI	ACTA Projetos e Construções Ltda	PRÓPRIO	25/09/2008	90 DIAS	EM ANDAMENTO	145.470,51	144.663,00
16	Sigefredo Pacheco	092/08	Patrulagem de diversos trechos de estradas vicinais em várias localidades na zona rural do município de Sigefredo Pacheco totalizando uma área de 54,50Km de extensão e 5,00m de largura	R.Melo Construções Ltda	PRÓPRIO	01/10/2008	90 DIAS	EM ANDAMENTO	148.079,13	147.004,47

PLANILHA DE MEDIÇÕES CONTRATOS - ENGENHARIA SETRANS - 2009

ITEM	MUNICÍPIO	Nº CONTRATO / CONVÊNIO	OBJETO	CONTRATADA	FONTE	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO CONTRATO (DIAS)	SITUAÇÃO	VALOR ORÇADO (R\$)	VALOR DO CONTRATO (R\$)
17	Miguel Alves e Castelo do Piauí	006/09	Implantação de Estrada em Revestimento Primário, Vários Trechos: (Em Castelo do Piauí, Miguel Alves e Teresina), Lote 02 (26.033,83m de Extensão), Neste Estado	N. M. Engenharia Ltda.	INCRA	21/01/09	120 DIAS	EM ANDAMENTO	516.249,20	510.355,31
18	Altos/Cabeceiras	008/09	Implantação de Estrada em Revestimento Primário, Vários Trechos (Em Altos e Cabeceiras), Lote 01 (34.264,80m de Extensão), Neste Estado.	ETEC - Empresa Técnica de Construções e Serviços Ltda.	PRÓPRIO	28/01/09	90 DIAS	EM ANDAMENTO	702.860,73	699.347,00
19	Sigefredo Pacheco	009/09	Recomposição do Revestimento Primário de Estradas Vicinais no Município de Sigefredo Pacheco, na Localidade Lagoinha, com Extensão de 26,10 Km e Largura de 5,00m.	R. Melo Construções Ltda.	PRÓPRIO	21/01/09	90 DIAS	EM ANDAMENTO	141.937,83	140.678,85
20	Lagoa Alegre	012/09	Construção de uma ponte de concreto armado e recuperação em revestimento primário do trecho entre a PI-339/Lagoa Alegre, com 16,00m de extensão e um tabuleiro de 5,00m de largura para viabilizar o	Orion Construtora e Empreendimentos Comerciais Ltda.	PRÓPRIO	02/02/09	150 DIAS	EM ANDAMENTO	223.186,00	223.158,41
21	Jardim do Mulato	018/09	Recuperação de Revestimento Primário da Rodovia Municipal de Jardim do Mulato-PI, no Trecho Povoado Serenat/Localidade Terra Vermelha, com 5,00 Km de Extensão e 5,00m de Largura para Viabilizar o Tráfego	Construtora Arcalite Ltda.	PRÓPRIO	02/02/09	90 DIAS	EM ANDAMENTO	96.321,35	94.821,25
22	Paletó do Piauí	019/09	Recuperação em Revestimento Primário da Rodovia Municipal de Paletó do Piauí-PI, nos Trechos da Cidade de Paletó/Assentamento Paulista, com 24,95 Km de Extensão e 5,00m de Largura para Viabilizar o	Multi-Constructora e Construções Ltda.	PRÓPRIO	03/02/09	90 DIAS	EM ANDAMENTO	173.958,70	173.958,68
23	Divisa Bahia/Piauí/ Maranhão	027/09	1)Rodovia: BR-235/PI. 2)Trecho: Divisa Bahia / Piauí - Divisa Piauí / Maranhão(Alto Paranaíba). 3)Subtrecho: Divisa Bahia/Piauí-Ent: BR-135 (A) (Bom Jesus). Segmento: Km 0,00 - Km 150,70. Código: PNV.	Consortio Sucesso/Gel	DNIT	24/06/09	1080 DIAS	PARALIZADA	167.000.000,00	129.629.330,23
24	Divisa Bahia/Piauí/Ceará	028/09	1)Rodovia: BR-020/PI. 2)Trecho: Divisa Bahia / Piauí - Divisa Piauí / Ceará 3)Subtrecho: Divisa Bahia/Piauí-S.R.Norato. 4)Quilometragem: 55,00km 5)Natureza dos Serviços: Execução de Obras de Implantação e	CONSTRUTORA SUCESSO S.A.	DNIT	19/05/09	720 DIAS	NÃO INICIADAS	70.000.000,00	57.407.008,20
25	Divisa Bahia/Piauí/ Maranhão(Alto Paranaíba)	029/09	1)Rodovia: BR-235/PI. 2)Trecho: Divisa Bahia / Piauí - Divisa Piauí / Maranhão(Alto Paranaíba). 3)Subtrecho: Ent: BR-135 (B) (Gibubés) - Ent: PI-254 (B) (Santa Filomena). Segmento: Km 305,80 - Km 436,00.	CONSTRUTORA SUCESSO S.A.	DNIT	22/06/09	1080 DIAS	NÃO INICIADAS	127.500.000,00	102.033.615,29
26	Rio Grande do Piauí - Pavussú	035/09	Implantação da Rodovia PI-248 - Trecho: Pavussú / Rio Grande do Piauí, compreendendo uma Extensão de 25,56Km. Neste Estado	AMAFI Comercial e Construtora Ltda.	BNDES	22/06/09	210 DIAS	EM ANDAMENTO	6.703.370,47	6.391.569,86
27	BR-020 - Fatura do Piauí	036/09	Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Simples (TSS), com banho diluído da rodovia de ligação. Trecho: Fatura do Piauí / Entroncamento BR-020, com Extensão de 21,20Km	Reconcret Recuperação e Construção Ltda	BNDES	22/06/09	210 DIAS	EM ANDAMENTO	4.330.580,05	4.750.719,22

PLANILHA DE MEDIÇÕES CONTRATOS - ENGENHARIA SETRANS - 2009

ITEM	MUNICÍPIO	Nº CONTRATO / CONVÊNIO	OBJETO	CONTRATADA	FONTE	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO CONTRATO (DIAS)	SITUAÇÃO	VALOR ORÇADO (R\$)	VALOR DO CONTRATO (R\$)
28	Campo Alegre do Fidalgo - Capitão Gervásio Oliveira	037/09	Pavimentação da Rodovia PI-465 - Trecho: Capitão Gervásio Oliveira / Campo Alegre do Fidalgo, compreendendo uma Extensão de 15,71Km. Neste Estado	C M Construções e Serviços Ltda.	BNDES	04/05/09	210 DIAS	EM ANDAMENTO	4.314.616,17	4.010.685,79
29	Alto Longá - Novo Santo Antônio	038/09	Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Simples (TSS) com Banho Diluído, da Rodovia PI-221, Trecho: Alto Longá / Novo Santo Antônio, com 33,00km de Extensão.	Reconcret Recuperação e Construção Ltda	BB	10/08/09	180 DIAS	EM ANDAMENTO	7.257.100,30	6.522.186,56
30	Altos - Alto Longá	039/09	Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em TSD com banho diluído na PI-221, Trecho Altos-Alto Longá, Extensão 38,66 Km.	CLC - Construtora Luiz Costa Ltda.	BB		180 DIAS	EM ANDAMENTO	9.226.247,92	7.841.798,16
31	Canaveira	065/09	Recuperação em Revestimento Primário da Rodovia Municipal de Canaveira (PI) no Trecho Sede/Lages/Barra do Lance, com 62,00 Km de Extensão e 5,00m de Largura	R. & B. Construções Ltda.	PRÓPRIO	20/08/09	90 DIAS	EM ANDAMENTO	432.324,92	432.324,94
32	Aroazes	075/09	Construção de uma Passagem Molhada (50,00m x 5,00m) com Tubo de Concreto no Município de Aroazes, no Trecho Bairro Filipe ao Bairro Azul da Serra para Viabilização do Tráfego Local	DWALTA Serviços e Construções Pereira & Araújo Ltda.	PRÓPRIO	31/08/09	90 DIAS	EM ANDAMENTO	94.982,43	94.600,00
33	Teresina	076/09	Execução de Serviços de Conservação de Revestimento Primário da Rua Projetada S/N no Município de Teresina	Ampla Empreendimentos	PRÓPRIO	31/08/09	90 DIAS	EM ANDAMENTO	23.886,79	23.731,39
34	Aroazes	082/09	Recuperação de dois Pontilhões localizados no Riacho das Pedrinhas, Zona Rural, e no Riacho Piragir, Zona Urbana, do Município de Aroazes-PI.	Construtora Vale & Cia Ltda.	PRÓPRIO		90 DIAS	EM ANDAMENTO	80.502,28	80.222,28
35	Santa Rosa	083/09	Recuperação em Revestimento Primário da Rodovia Municipal de Santa Rosa-PI, no Trecho Sede/Localidade Malhada Grande, com 15,00 Km de Extensão e 6,00m de Largura para Viabilizar o Tráfego	Evidências Construções & Serviços Ltda.	PRÓPRIO	14/09/09	60 DIAS	EM ANDAMENTO	149.715,28	148.633,34
36	Elesbão Veloso	084/09	Recuperação em Revestimento Primário da Rodovia que liga Elesbão Veloso/São Félix, no Trecho BR-316, Elesbão Veloso-Km-148 - Mato Escuro/São Félix do Piauí, com 15,26 Km de Extensão e 6,00m de Largura	Construtora Araújo & Sampaio	PRÓPRIO		90 DIAS	EM ANDAMENTO	280.778,68	280.076,67
37	Buriti dos Montes - Divisa PI-CE	089/09	Pavimentação da Rodovia PI-322, compreendendo uma Extensão de 19,60km - Trecho: Buriti dos Montes / Divisa PI / CE, Neste Estado	CONSTRUTORA JUREMA LTDA	BNDES	28/09/09	180 DIAS	EM ANDAMENTO	5.067.126,48	4.940.048,99

PLANILHA DE MEDIÇÕES CONTRATOS - ENGENHARIA SETRANS - 2009

ITEM	MUNICÍPIO	Nº CONTRATO / CONVÊNIO	OBJETO	CONTRATADA	FONTE	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO CONTRATO (DIAS)	SITUAÇÃO	VALOR ORÇADO (R\$)	VALOR DO CONTRATO (R\$)	
38	Campo Maior	094/09	Construção de Passagem Molhada no Município de Campo Maior-PI, na Estrada que dá Acesso as Localidades: Esperança, Bebedouro, Betânia, Iru e Outras.	R & B Construções Ltda.	PRÓPRI O	27/10/09	90 DIAS	EM ANDAMENTO	83.384,56	82.256,60	
39	Lagoa do Sítio	095/09	Recuperação de Estrada Vicinal no Município de Lagoa do Sítio-PI, no Trecho: Povoado Urugus/Mocambo.	Construtora Pinheiros Ltda.	PRÓPRI O	10/11/09	90 DIAS	EM ANDAMENTO	183.662,49	181.926,41	
40	José de Freilias	096/09	Execução de Pavimentação Asfáltica em TSS da Barragem do Bezerra no Município de José de Freilias-PI, com Extensão de 2,94km para viabilizar o tráfego local.	PAC Engenharia Ltda.	PRÓPRI O	09/11/09	90 DIAS	EM ANDAMENTO	691.335,42	690.178,62	
41	Valença	098/09	Recuperação da Pavimentação Asfáltica da Rodovia de Acesso à Cidade de Valença-PI, Compreendendo o percurso que inicia na BR-316 até a Passagem do Rio Cataguinha, nas Proximidades da Igreja São. Recuperação e Ampliação em Revestimento Primário do Aeroporto de Itauvetas com 800,00m de Extensão e 16,00m de Largura para 1.100,00m de Extensão e 16,00m de Largura para Viabilizar com Conforto e	Construtora Novo Mênio Ltda.	PRÓPRI O	03/11/09	120 DIAS	EM ANDAMENTO	372.435,04	371.435,04	
42	Itauvetas	103/09	Execução de Pavimentação Asfáltica em TSS no Trecho de Acesso à Valença ao Balaço de Santa Rosa com Extensão de 6,69km e 6,00m de Largura para viabilizar o tráfego local.	JMM Construtora Ltda.	PRÓPRI O	10/11/09	30 DIAS	EM ANDAMENTO	145.374,45	144.725,74	
43	Valença	137/09	Execução de Pavimentação Asfáltica em TSS no Trecho de Acesso à Valença ao Balaço de Santa Rosa com Extensão de 6,69km e 6,00m de Largura para viabilizar o tráfego local.	RDE-Engenharia e Construções Ltda.	PRÓPRI O	04/12/09	120 DIAS	EM ANDAMENTO	1.124.742,84	1.091.002,50	
44	Benedictinos / Prata do Piauí	139/09	Serviços de Reforma das Pontes Sobre o Rio Fundo e Riacho Bom Viver na PI que Liga a Cidade de Benedictinos à Prata do Piauí para Viabilizar o Tráfego Local.	R. Melo Construções Ltda.	PRÓPRI O	16/11/09	90 DIAS	EM ANDAMENTO	41.959,64	41.540,04	
45	Campo Maior / Coivaras	166/09	Recuperação da Rodovia Estadual PI-225, no Trecho Campo Maior / Coivaras, com 27,00 Km de Extensão e 7,00m de Largura, para Viabilizar o Tráfego Local.	Construtores Serviços Gerais Ltda.	PRÓPRI O	22/12/09	120 DIAS	EM ANDAMENTO	549.511,58	499.410,59	
46	David Caldas	003/10	Melhoramento da Implantação e Pavimentação em TSS na Rodovia PI-363, Trecho: David Caldas ao Entroncamento com a PI-112, Extensão 11,968 Km.	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	PRÓPRI O	22/02/10	180 DIAS	EM ANDAMENTO	2.493.565,54	2.221.578,77	
47	Sebastião Barros	004/10	Melhoramento da Implantação e Pavimentação em Tratamento Superficial Simples (TSS) - com Banho Diluído na PI-415, Trecho: Entroncamento PI-255 (Corrente)/Sebastião Barros, com Extensão de 57,40 Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Simples (TSS) - com Banho Diluído, da Rodovia PI-451, Trecho: Entroncamento PI-221 / São João da Serra, com 50,00 Km de Extensão.	Patrol-Industria Comércio e Construção Ltda	PRÓPRI O	08/02/10	180 DIAS	EM ANDAMENTO	13.595.210,23	12.837.317,04	
48	Entr PI-221 - São João da Serra	005/10	Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em TSD com Banho Diluído na PI-223, Trecho: Entroncamento PI-221 / Benedictinos, com 31,20 Km de Extensão.	Reconciel Recuperação e Construção Ltda	BB	09/02/10	180 DIAS	EM ANDAMENTO	13.203.344,87	10.557.950,46	
49	Entr PI-221 - Benedictinos	000/10	Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em TSD com Banho Diluído na PI-223, Trecho: Entroncamento PI-221 / Benedictinos, com 31,20 Km de Extensão.	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	BB		180 DIAS	EM ANDAMENTO	6.588.490,90	6.483.792,27	
Atualizado em 05-04-10									TOTAL	528.027.080,41	462.227.854,18